



CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Avenida João Pessoa, nº 33 - São Luís Gonzaga do Maranhão/Maranhão.

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2022-CPL

Abertura da Sessão: 22/06/2022 às 08h:30min

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

LOCAL: SEDE

REFERÊNCIA: SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 - ENCARGOS SOCIAIS: 74,45%

BDI: 21,69%

MEDIÇÃO Nº 02 DO ADITIVO(ÚLTIMA)
DATA: 31/10/2022
PERÍODO: 06/09/2022 À 31/10/2022
REF: TP Nº 006/2022-CPL


PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUN. DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO


Item	Descrição	Und	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO ATUAL		VALOR FINAL			
			Quant.	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Total	QTDE	%	QTDE	%	QTDE	%	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	VALOR ACUMULADO	% EXECUTAD
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	132,87	R\$ 12,51	R\$ 16,23	R\$ 2.156,48		0,00%	132,87	100,00%	132,87	100,00%	R\$ 2.156,48	R\$ 2.156,48	100,00%
9	DIVERSOS					R\$ 1.762,60							R\$ 1.762,60	R\$ 1.762,60	100,00%
9.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	12,50	R\$ 12,73	R\$ 16,51	R\$ 206,38			12,50	100,00%	12,50	100,00%	R\$ 206,38	R\$ 206,38	100,00%
9.2	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m	UN	3,00	R\$ 399,74	R\$ 518,74	R\$ 1.556,22		0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	R\$ 1.556,22	R\$ 1.556,22	100,00%
10	LIMPEZA FINAL					R\$ 863,78							R\$ 863,78	R\$ 863,78	100,00%
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	27,50	R\$ 24,20	R\$ 31,41	R\$ 863,78			27,50		27,50		R\$ 863,78	R\$ 863,78	100,00%

Total sem BDI R\$ 16.986,26		ACUMULADO		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL		
Total do BDI(21,61% R\$ 3.670,73		QTDE	%	QTDE	%	QTDE	%	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	VALOR ACUMULADO	% EXECUTAD
Total Geral Com BDI R\$ 20.656,99								R\$ 8.339,08	R\$ 20.656,99	100,00%

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA DE 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO(ÚLTIMA) EM R\$ 8.339,08 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTAE NOVE REAIS E OITO CENTAVOS)

Trizidela do Vale, MA, 31 de outubro de 2022.


José Carlito de Castro
CPF:057.956.053-87
CREA:0604353510
Engenheiro. Civil


Francisco das Chagas Silva Lima
CPF:493.425.683-00
CI.:1304276 SSP/PI
Sócio Administrador



CONSTRUTORA NORTOS CONSTRUÇÕES LTDA

II Trav. São Joaquim, nº 26/CEP: 65727-000
CNPJ: 07.177.852/0001-06
Trizidela do Vale - MA

PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Avenida João Pessoa, nº 33 - São Luís Gonzaga do Maranhão/Maranhão.

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2022-CPL

Abertura da Sessão: 22/06/2022 às 08h:30min

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

LOCAL: SEDE

REFERENCIA: SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 - ENCARGOS SOCIAIS: 74,45%

BDI: 21,69%

MEDIÇÃO Nº 02 DO ADITIVO(ÚLTIMA)
DATA: 31/10/2022
PERÍODO: 06/09/2022 À 31/10/2022
REF: TP Nº 006/2022-CPL

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUN. DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

Item	Descrição	Und	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO ATUAL		VALOR FINAL			
			Quant.	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Total	QTDE	%	QTDE	%	QTDE	%	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	VALOR ACUMULADO	% EXECUTAD
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 39,71						R\$ -	R\$ 39,71	100,00%	
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,93	R\$ 35,09	R\$ 42,70	R\$ 39,71	0,93	100,00%	-	0,00%	0,93	100,00%	R\$ -	R\$ 39,71	100,00%
3	ALVENARIA					R\$ -	R\$ 495,04					R\$ -	R\$ 495,04	100,00%	
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,00	R\$ 50,85	R\$ 61,88	R\$ 495,04	8,00	100,00%	-	0,00%	8,00	100,00%	R\$ -	R\$ 495,04	100,00%
4	COBERTURA					R\$ 1.645,75						R\$ -	R\$ 1.645,75	100,00%	
4.1	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m²	149,00	R\$ 6,01	R\$ 7,31	R\$ 1.089,19	149,00	100,00%	-	0,00%	149,00	100,00%	R\$ -	R\$ 1.089,19	100,00%
4.2	CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26	M	3,50	R\$ 81,13	R\$ 98,73	R\$ 345,56	3,50	100,00%	-	0,00%	3,50	100,00%	R\$ -	R\$ 345,56	100,00%
4.3	PINDALHEIRA CONCRETO PARA TOPO DE Muros	M	2,50	R\$ 64,86	R\$ 84,40	R\$ 211,00	2,50	100,00%	-	0,00%	2,50	100,00%	R\$ -	R\$ 211,00	100,00%
5	ESQUADRIAS					R\$ 11.899,88						R\$ 2.141,88	R\$ 11.899,88	100,00%	
5.1	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	m²	6,00	R\$ 682,23	R\$ 830,21	R\$ 4.981,26	6,00	100,00%	-	0,00%	6,00	100,00%	R\$ -	R\$ 4.981,26	100,00%
5.2	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	m²	1,95	R\$ 669,86	R\$ 815,15	R\$ 1.589,54	1,95	100,00%	-	0,00%	1,95	100,00%	R\$ -	R\$ 1.589,54	100,00%
5.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	2,75	R\$ 550,00	R\$ 669,30	R\$ 1.840,58	2,75	100,00%	-	0,00%	2,75	100,00%	R\$ -	R\$ 1.840,58	100,00%
5.4	PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	m²	2,20	R\$ 503,00	R\$ 612,10	R\$ 1.346,62	2,20	100,00%	-	0,00%	2,20	100,00%	R\$ -	R\$ 1.346,62	100,00%
5.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,00	R\$ 586,70	R\$ 713,96	R\$ 2.141,88		0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	R\$ 2.141,88	R\$ 2.141,88	100,00%
8	PINTURA					R\$ 3.950,23						R\$ 3.570,82	R\$ 3.950,23	100,00%	
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	132,87	R\$ 11,09	R\$ 13,50	R\$ 1.793,75	28,10	21,15%	104,7656	78,85%	132,87	100,00%	R\$ 1.414,34	R\$ 1.793,75	100,00%

Eng. JOSÉ CARLOS DE CASTRO
CPF: 057.956.053-87
CREA: 060435310XXX-ME